

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	15.05.2015-30.05.2015
Denumirea contractului:	POST/2010/2/1/004/02 "Reabilitare DN 1H Zalau - Alesd, Lot 1: km 0+000 - km 26+510"
Durata proiectului:	730 zile +659 zile
Valoarea proiectului:	89,094,845.58
Valoarea platilor efectuate catre constructor pana la data raportarii :	71,316,062.72
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	4,999,463.54
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	3,206,479.40
Progres fizic	100.00%
Progres financiar	80.05%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	4,999,463.54
din care:	
productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	4,999,463.54
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	4,999,463.54
productie realizata in luna de raportare	0.00
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	0.00
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	76,635,426.74
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	5,132,899.09
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0.00
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	71,316,062.72
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	4,999,463.54
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0.00
Probleme tehnice care necesita rezolvare:	Probleme tehnice care necesita rezolvare: - Aprobare Ordine de Variatie pentru: semnalizare, marcaje, podete, lucrari de arta, dispozitive de scurgere a apelor, derocari, parapeti - Aprobare grinda sustinere parapet pe contraforti

FISA DE RAPORTARE

Pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	31.05.2015
Denumirea contractului:	Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN 7 si DN2 – A2” Lot 1 A1 (km 55+465) – DN7 (km 64+160)
Durata proiectului:	66 luni (48 luni garantie)
Valoarea proiectului:	106.611.115,99 lei
Valoarea partilor efectuate de catre constructor pana la data raportarii :	0 lei din fonduri externe nerambursabile
din care : valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	6.287.469,04 lei din fonduri externe nerambursabile
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0.00
Progres fizic	30%
Progres financiar	28%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	82.901.358,25 lei
din care: productie realizata cumulata inclusiv luna de raportare	6.287.469,04
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
productie realizata in luna de raportare	0
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	76.613.889,2
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	6.287.469,04
din care: valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0
emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	0
din care: valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0 lei
:	
1. Exproprieri suplimentare ca urmare a evaluarii incomplete in anul 2011	
2. Eliberarea amplasamentului de catre unii proprietari deja expropriati prin HG nr.368/2013	
3. Obtinerea de avize de la Primaria Municipiului Bucuresti(Serviciul Evidenta Domeniului Public si Privat, Serviciul Autorizare Coordonare lucrari edilitare) in vederea depunerii documentatiei Autorizatiei de construire pentru sectorul de drum km 63+250 – km 64+160 aflat in administrarea Primariei municipiului Bucuresti.	

FISA DE RAPORTARE

Pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie
(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	31.05.2015
Denumirea contractului:	Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN 7 si DN2 – A2” Lot 2 DN 2 (km 12+300) – A2 (km 23+750)
Durata proiectului:	66 luni (48 luni garantie)
Valoarea proiectului:	188,988,087.32 lei
Valoarea partilor efectuate de catre constructor pana la data raportarii :	0 lei din fonduri externe nerambursabile
din care :	0 lei
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	
valoarea platilor efectuate in luna de	
Progres fizic	7%
Progres financiar	0%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	68.597.000, 0 lei
din care:	7,000,000 lei
productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	
productie realizata in luna de raportare	0 lei
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	61.597.000 lei
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	0 lei
din care:	0 lei
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	0 lei
din care:	0 lei
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	

- | |
|---|
| 1. <i>Exproprieri suplimentare ca urmare a evaluarii incomplete in anul 2011</i> |
| 2. <i>Eliberarea amplasamentului de catre unii proprietari deja expropriati prin HG nr.368/2013</i> |
| |

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	31.05.2015
Denumirea contractului:	„Reabilitare DN 14 Sibiu Medias Sighisoara, km 3+500 – km 51+100 si km 57+500 – km 89+400”
Durata proiectului:	1222 zile - durata de executie a lucrarilor 730 zile - perioada de notificare a defectiunilor (cf. Act Aditonal nr. 4)
Valoarea proiectului:	162.857.641,27 Lei fara TVA valoarea de contract acceptata 205.697.939,37 Lei fara TVA Pretul Contractului
Valoarea platilor efectuate de catre constructor pana la data raportarii :	141533729.3
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	nu e cazul
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	nu e cazul
Progres fizic	99.50%
Progres financiar	87%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	nu e cazul
din care:	
productie realizata cumulativ inclusiv luna de raportare	nu e cazul
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	nu e cazul
productie realizata in luna de raportare	nu e cazul
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	nu e cazul
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	198,869,093.83
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	nu e cazul
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	nu e cazul
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	198,869,093.83
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	nu e cazul
:	
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	nu e cazul

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

La intersectia de la km. 58+425se intreprind pentru scoaterea de sub circuitul silvic a zonei ce urmeaza a fi defrisata in conformitate cu legea 46 din 28 martie 2011.
Se asteapta emiterea avizului de la Romsilva.

FISA DE RAPORTARE

Pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie
(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	31.05.2015
Denumirea contractului:	MODERNIZARE DN29 SUCEAVA-BOTOSANI km 0+000 – 39+071
Durata proiectului:	24luni (36 luni garantie)
Valoarea proiectului:	72,025,281.77
Valoarea partilor efectuate de catre constructor pana la data raportarii :	51.758.683,90 lei din fonduri externe nerambursabile
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	
valoarea platilor efectuate in luna de	0 lei
Progres fizic	100%
Progres financiar	95%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	75.721.601,65
din care:	
productie realizata cumulata inclusiv luna de raportare	
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	71.945.161,29
productie realizata in luna de raportare	0
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	3.776.440,36
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	64.383.665,16
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	64.383.665,16
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0 lei

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	31.05.2015
Denumirea contractului:	"Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov, km 13+800 - km 42+850; km 54+050 - km 128+250"
Durata proiectului:	33,5 luni (proiectare + executie) + 120 luni (garantie) = 153,5 luni
Valoarea proiectului:	275,864,055.60
Valoarea platilor efectuate catre constructor pana la data raportarii :	42.810.148,79 (din care 41.127.160,02 reprezinta avans)
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0.00
Progres fizic	9.50%
Progres financiar	15.70%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) : cf Legii bugetului nr. 186/29.12.2014	79,331,000.00
din care:	
productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	11,499,517.42
productie realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
productie realizata in luna de raportare	0.00
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	67,831,482.58
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	52,118,696.70
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0.00
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	7,276,624.95
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	52,118,696.70
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0.00
:	
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	7,276,624.95

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

1. Documentatia Tehnica:

- avizare in CTE - CNADNR SA a Proiectului Tehnic revizuit: B33+ Directia Tehnica)
- refacere documentatie tehnico - economica faza SF revizuit - (Directia Tehnica)
- aprobare noi indicatori tehnico - economici prin HG cf preved. legale (Antreprenor + Proiectant + UIP8 + Dir Tehnica+Dir

2. Executie lucrari:

- reglarea cantitatilor din contract conform noii solutii aprobate si incheierea unui act aditional in cadrul valorii contractate (Antreprenor+Proiectant+UIP 8)
- demararea procedurilor in vederea achizitionarii lucrarilor necesare finalizarii proiectului, care nu sunt contractate (Proiectant+UIP8+Dir Achizitii Publice)
- elaborarea documentatiei DTAC si obtinerea Autorizatiei de Construire (Antreprenor+Proiectant+UIP8)
- finalizarea executiei lucrarilor stabilite in faza I (31.12.2015)

3. Expropriari:

- derularea procedurilor de obtinere a terenurilor aferente coridorului de expropriere in baza HG nr 991/2014 (76.261 mp)

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	6/3/2015
Denumirea contractului:	„Reabilitare DN 56, Craiova - Calafat, km 0+000 - km 84+020, contractele 5R15 si 5R16, Lotul 1: Contract 5R15, DN56 Craiova – Galicea Mare, km 0+000 – km 47+000”
Durata proiectului:	730 zile + 365 zile Act Additional nr. 92/75238/06.11.2013 = 1095 zile durată de execuție a lucrărilor și 730 zile perioada de garanție a lucrărilor
Valoarea proiectului:	151,444,675.35
Valoarea partilor efectuate de catre constructor pana la data raportarii :	83,104,636.41
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	0
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0
Progres fizic	60.57%
Progres financiar	54.87%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	58,452,467.19
din care:	
productie realizata cumulata inclusiv luna de raportare	94,452,279.49
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	12,439,185.43
productie realizata in luna de raportare	4,569,043.12
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	46,013,281.77
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	96,801,767.01
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	4,407,358.01
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	87,191,035.22
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	4,086,398.81
:	
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0.00

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

Aprobarea Ordinului de Variatie nr. 02 - Prelungirea duratei de executie - Articole generale depus de catre Inginer cu adresa nr. C93/13589/C-C-1/BC527e din 21.01.2014 si inregistrat la CNADNR S.A. Bucuresti cu nr. 92/3958/23.01.2014.

Inginerul este in situatia de a nu mai accepta la plata cantitati ale unor articole care au fost consumate si care fac obiectul Ordinului de Variatie inca neaprobat.

FISA DE RAPORTARE
 pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absortie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	6/3/2015
Denumirea contractului:	„Reabilitare DN 56, Craiova - Calafat, km 0+000 - km 84+020, contractele 5R15 si 5R16, Lotul 2: Contract 5R16, DN56 Galicea Mare – Calafat, km 47+000 – km 84+020”
Durata proiectului:	730 zile durată de execuție a lucrărilor și 730 zile perioada de garanție a lucrărilor
Valoarea proiectului:	81,947,643.47
Valoarea partilor efectuate de catre constructor pana la data raportarii :	29,879,525.86
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	0
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0
Progres fizic	31.15%
Progres financiar	36.46%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	61,689,942.37
din care:	
productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	26,550,250.62
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	4,047,729.84
productie realizata in luna de raportare	3,255,438.74
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	57,642,212.53
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	33,360,919.92
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	1,739,956.12
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	29,879,525.86
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0.00
:	
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0.00

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	31-May-15
Denumirea contractului:	" Reabilitare DN 66 Filiasi - Petrosani, km 0+000 - km 131+000, Sector km 48+900 - km 93+500- Contract 5R2A-Rovinari-Bumbesti-Jiu "
Durata proiectului:	18 luni + extensie timp
Valoarea proiectului:	117,975,702.95
Valoarea platilor efectuate catre constructor pana la data raportarii :	59,230,359.75
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	4,589,714.10
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	4,589,714.10
Progres fizic	66.02%
Progres financiar	50.21%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	28,326,612.90
din care:	
productie realizata cumulata inclusiv luna de raportare	12,885,771.13
productie realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	12,885,771.13
productie realizata in luna de raportare	5,286,014.11
Valoarea cumulata a ordinelor de variatie inaintate (Valoare lucrari executate deja, pentru care se asteapta aprobarea platii prin OV)	5,000,000.00
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	-
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	72,116,130.88
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	12,885,771.13
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	5,286,014.11
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	60,924,537.17
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	5,905,579.60
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	-

Probleme tehnice sau economice care necesita rezolvare:

*Ordine de Variatie neaprobrate sau aprobate dar cu lucrarile inca neplatite. Lista lor cuprinde :

- Dala noua din beton - inclusa in OV si IPC, neplatita -
- Extraexcavatii umplute cu bolovani 0-200 mm si 0-400 mm - incluse in OV si IPC, platite temporar cu art R03
- Strat de forma cu liant hidraulic tip Roadmix 2.5% si 4%, respectiv Doroport 2.5% - incluse in OV si IPC, platite temporar cu art R01
- Varianta de ocolire la Podul nr.12, plata nu a fost aprobata de Beneficiar
- Multiple variatii de cantitati la poduri si pasaje, 9 OV din 11 -uri inca neaprobrate
- Diferente de cantitati la accese proprietati, OV neaprobat
- Schimbarea tipului de parapeti, OV si IPC aprobate, inca neplatita
- Evacuarea apelor - lipsa solutie tehnica -
- Articole Generale

*Trebuie sa subliniem ca devine importanta si problema platilor neacceptate pentru articolele generale , Lista A, conform extensiei de timp, inca neaprobat

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

perioada raportare: 16.05.2015 - 31.05.2015

Data raportarii:	03.06.2015
Denumirea contractului:	REABILITARE DN 66 Contract 5R3 BUMBESTI-JIU – PETROSANI Km 93+500 – km 126+000
Durata proiectului:	24 luni+6 luni
Valoarea proiectului:	149,705,919.89
Valoarea platilor efectuate catre Constructor pana la data raportarii :	75,138,713.18
din care : valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv perioada de raportare	1,880,236.84
valoarea platilor efectuate in perioada de raportare	0.00
Progres fizic	34% (fizic, calculat cu ponderi), valoric =45% din Valoare Lucrari
Progres financiar	50.19%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament - 2015) :	74,567,206.71
Productie realizata cumulativ inclusiv perioada de raportare (2013 - 2014 - 2015)	81,280,234.94
Productia realizata in anul curent inclusiv perioada de raportare (2015)	6,141,521.76
Productie realizata in luna de raportare (16.05.2015 - 31.05.2015)	2,920,040.06
Productie ramasa de realizat	68,425,684.95
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	85,132,031.70
din care: valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	9,993,318.52
Situatia de Lucrari emisa in perioada de raportare	8,711,836.82
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	76,420,194.88
din care: valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare (2015)	1,281,481.70
: Certificatul de Plata emis in perioada de raportare (16.05.2015 - 31.05.2015)	0.00

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

Relocare utilitati: Lucrarile pentru relocarea utilitatilor (electrice) nu sunt aprobate de Beneficiar. Valoarea lucrarilor subcontractate depasesc limita de subcontractare prevazuta in Contract;

Lipsa Actului de punere in valoare, pentru scoaterea din fond forestier a zonei expropriate (Lainici), obtinerea acestuia fiind conditionata de obtinerea **avizului de la ITRSV Valcea** (aviz neobtinut inca).

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	19.05.2015
Denumirea contractului:	Reabilitare DN 76 5R10 a- km 0+000 -30+432
Durata proiectului:	19 luni
Valoarea proiectului:	105,143,769.69
Valoarea platilor efectuate catre constructor pana la data raportarii :	32,480,413.49
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	32,480,413.49
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0.00
Progres fizic	26.97%
Progres financiar	30.89%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	83,787,594.75
din care:	
productie realizata cumulativ inclusiv luna de raportare	6,551,926.12
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	6,551,926.12
productie realizata in luna de raportare	2,474,912.52
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	77,235,668.63
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	32,634,413.49
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	3,831,172.30
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0.00
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	32,634,413.49
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	32,634,413.49
:	
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	

Probleme tehnice care necesita rezolvare
-act aditional extensie de timp -definitivare pret zgura -detalii de executie podete -ordine de variatie extraexcavatii, umpluturi, articole generale pentru extensia de timp, reparatii drum existent. -proiectul de marcaje si semnalizare definitiva nu exista

FISA DE RAPORTARE
 pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	31.05.2015
Denumirea contractului:	" Reabilitare DN 76 Deva-Oradea, Contract 5R10b Brad-Ionesti, km 35+432-55+425"
Durata proiectului:	15 luni
Valoarea proiectului:	64,990,352.16
Valoarea platilor efectuate catre constructor pana la data raportarii :	22,144,895.99
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	-
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	-
Progres fizic	35.00%
Progres financiar	34.07%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	56,985,938.65
din care:	
productie realizata cumulativ inclusiv luna de raportare	22,169,698.39
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	22,169,698.39
productie realizata in luna de raportare	2,043,564.00
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	34,816,240.26
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	15,507,070.78
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	13,364,418.29
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	-
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	22,144,895.99
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	10,436,489.28
: Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	-

Probleme tehnice care necesita rezolvare:




FISA DE RAPORTARE
 pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	15.05.-30.05.2015
Denumirea contractului:	" Reabilitare DN 76 Deva-Oradea, Contract 5R11 Ionesti-Varfurile km 55+425 - km 69+350
Durata proiectului:	15 luni
Valoarea proiectului:	42,845,015.36
Valoarea platilor efectuate catre constructor pana la data raportarii :	5,732,266.23
din care:	
- valoarea platilor efectuate in luna de raportare	-
Progres fizic	12.40%
Progres financiar	13.40%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	42,845,015.36
din care:	
-productie realizata cumulat la luna de raportare	8,911,961.98
-productie realizata in luna de raportare (Aprilie)	926,372.75
-productie ramasa de realizat	34,873,458.77
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii:	7,045,183.84
din care:	
- Situatia de Lucrari emisa in luna de raportare	-
Valoarea cumulata a certificatelor de plata emise la data raportarii:	7,045,183.84
din care :	
-Certificatul de Plata emis in luna de raportare	-

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

1. Situatia de Lucrari Nr. 6 din luna Noiembrie 2014 este blocata, nu pot fi transmise urmatoarele situati de lucrari.
2. Situatia de Lucrari Nr. 7 din Decembrie a fost trimisa in Februarie 2015. Pana in acest moment s-a primit raspuns.
3. Situatia de Lucrari Nr. 8 din lunile Ianuarie 2015 si Februarie 2015 a fost trimisa in Martie 2015. Pana in acest moment s-a primit raspuns..
4. Ordinul de variatie Nr. 1 este blocat, cuprinde extensia de termen prevazuta in actul aditional nr.2
5. Ordinul de variatie Nr. 3 este blocat, cuprinde lucrarii executate in 2014
6. Probleme cu relocarea utilitatilor (a fost trimis proiectul si documentatia).Pana in acest moment s-a primit raspuns.
8. Avem Situatia de Lucrari Nr. 9 pregatita pe luna Martie. Nu poate fi inaintata.
9. Progresul fizic cu Odinele de variatie Nr.1 si Nr. 3 in valoare de 1,143,646.14 Lei este de 23.47% iar Progresul financiar este de doar 13.40%

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	6/3/2015
Denumirea contractului:	"Reabilitare DN 76 Deva - Oradea Contract 5R12 Varfurile - Stei km 69+350 - km 102+660"
Durata proiectului:	03 Octombrie 2014*
Valoarea proiectului:	48,281,533,31 EURO
Valoarea platilor efectuate catre constructor pana la data raportarii :	64,884,797.02
din care : valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0.00
Progres fizic	45.19%
Progres financiar	33.08%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	In functie de alocarea bugetara 2015
din care: productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	70,369,454.84
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
productie realizata in luna de raportare	66,750.00
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	141,095,611.00
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	68,992,756.25
din care: valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0.00
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0.00
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	68,992,756.25
din care: valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0.00
: Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0.00

Probleme pe contract care necesita rezolvare:

NOTA: Realizarea indicatorilor preconizati depind de :

1. Alocarea bugetara pe 2015 pentru a permite Antreprenorului mobilizarea si efectuarea lucrarilor conform graficului si efectuarea platilor de catre Beneficiar conform Contract, tinand cont de preturile unitare ofertate de Antreprenor la licitatie si cu respectarea clauzei 14.15 din Conditile Generale FIDIC, asa cum au fost completate cu Conditile Particulare, in ceea ce
2. priveste conversia EURO-LEI.
Aprobarea Ordinului de Variatie nr. 3 de catre Beneficiar si plata acestuia catre Antreprenor. Ordinul de Variatie nr.3 contine lucrari executate in 2013 si 2014.

FISA DE RAPORTARE
 pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	30.05.2015
Denumirea contractului:	5R13 Stei-Beius - km 102+660 - km 133+660
Durata proiectului:	24 luni
Valoarea proiectului:	99,586,550.44 lei
Valoarea platilor efectuate catre constructor pana la data raportarii :	28,005,553.03 lei
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	1,597,976.69 lei
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0.00 lei
Progres fizic	28.33%
Progres financiar	28.12%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	83,362,104.25 lei
din care:	
productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	18,694,657.50 lei
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	18,694,657.50 lei
productie realizata in luna de raportare	4,050,540.88 lei
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	64,667,446.75 lei
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	37,079,037.38 lei
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	9,936,010.41 lei
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0.00 lei
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	33,337,600.65 lei
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	5,332,047.62 lei
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0.00 lei

Probleme tehnice care necesita rezolvare

- Act aditional la Contract pentru modificarea valorii minime a Certificatelor de plata <10 %
- Act aditional la Contract pentru inlocuirea Scrisorii de Garantie cu Asigurare pentru Garantia de Buna Executie
- Ordin de Variatie pentru Asistenta Tehnica pe Santier
- Actualizarea Preturilor
- Ordin de Variatie pentru Modificarea Specificatiilor pentru clasele de Betoane
- Claim no. 1, Lipsa finantarii pentru perioada Martie 2013- Septembrie 2013
- Ordin d variatie Nr. 3 Redevente miniere
- Propunere sistem rutier nou in Stei
- Drenaj ape pluviale in Stei, colector principal lipsa pe 87 % din lungime
- Proiect Nou semnalizare

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	03.06.2015
Denumirea contractului:	"Proiectarea si Executia Constructiei Podului rutier peste Oituz, la Poiana Sarata pe DN 11 km 90+450"
Durata proiectului:	- 12 luni (din care 1 luna perioada de proiectare + 11 luni perioada de executie) - 24 luni perioada de garantie
Valoarea proiectului:	2,989,949.66 lei
Valoarea platilor efectuate de catre constructor pana la data raportarii :	448,492.45
din care: valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	0
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0
Progres fizic	0%
Progres financiar	15%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament):	2,541,457.21
din care: productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	448,492.45
productie realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
productie realizata in luna de raportare	0.00
productie ramasa de realizat pana la finele anului curent	2,092,964.76
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	448,492.45
din care: valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	448,492.45
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0.00
Valoarea cumulata a certificatelor de plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare:	448,492.45
din care : valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	448,492.45
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0.00

Nota. Contractul de proiectare si executie pentru "Proiectarea si Executia Constructiei Podului rutier peste Oituz, la Poiana Sarata pe DN 11 km 90+450" a fost semnat la data de 08.10.2014 si a fost atribuit prin licitatie deschisa firmei SC FREYROM SA
 Ordinul de incepere pentru contractul de proiectare si executie a fost emis in data de 17.11.2014.
 S-a efectuat plata Avansului aferent contractului.
 A fost emisa Autorizatia de Desfiintare nr. 015/28.04.2015
 A fost emisa Autorizatia de Construire nr. 016/28.04.2015
 In data de 25.05.2015, "Inginerul" a emis Certificatul Interimar de Plata (revizia I) aferent activitatilor de proiectare realizate in cadrul contractului de referinta, certificat aflat in curs de verificare si aprobare.

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	03.06.2015
Denumirea contractului:	Contract de servicii de consultanta pentru Podul rutier peste Oituz, la Poiana Sarata pe DN 11 km 90+450"
Durata proiectului:	- 12 luni (din care 1 luna perioada de proiectare + 11 luni perioada de executie) - 24 luni perioada de garantie
Valoarea estimata a proiectului:	36,816.57 lei
Valoarea platilor efectuate de catre constructor pana la data raportarii :	0
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	0
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0
Progres fizic	0%
Progres financiar	0%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament):	36,816.57
din care:	
productie realizata cumulativ inclusiv luna de raportare	0.00
productie realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
productie realizata in luna de raportare	0.00
productie ramasa de realizat pana la finele anului curent	36,816.57
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de	0
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0
Valoarea cumulata a certificatelor de plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare:	0
din care :	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0

Nota. Avand in vedere ca la data de 08.10.2014 s-a semnat Contractul de proiectare si executie, iar procedura de atribuire a Contractului de Consultanta pentru Proiectul mai sus mentionat nu a fost finalizata, s-a emis Decizia nr.1146/07.11.2014 prin care s-a desemnat echipa cu personalul nominalizat de DRDP Iasi pentru indeplinirea obligatiilor Inginerului FIDIC in cadrul Contractului de proiectare si executie lucrari pentru constructie "Podul rutier peste Oituz, la Poiana Sarata pe DN 11 km 90+450" pana la semnarea contractului de supervizare.

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	03.06.2015
Denumirea contractului:	"Proiectare si Executie pentru Reabilitare Podul de la Giurgiu, peste Dunare, pe DN 5 km 64+884 inclusiv drumul de acces de la iesirea din vama pana la intrarea pe pod"
Durata proiectului:	- 16 luni (din care 2 luni perioada de proiectare + 14 luni perioada de executie) - 24 luni perioada de garantie
Valoarea proiectului:	46,157,644.29 lei
Valoarea platilor efectuate de catre constructor pana la data raportarii :	6,923,646.64
din care:	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	0
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0
Progres fizic	0%
Progres financiar	15%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament):	39,233,997.65
din care:	6,923,646.64
productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	
productie realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
productie realizata in luna de raportare	0.00
productie ramasa de realizat pana la finele anului curent	32,310,351.01
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	6,923,646.64
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	6,923,646.64
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0.00
Valoarea cumulata a certificatelor de plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare:	6,923,646.64
din care :	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	6,923,646.64
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0.00

Nota.

Contractul de proiectare si executie pentru "Reabilitarea podului de la Giurgiu, peste Dunare, pe DN 5 km 64+884 inclusiv drumul de acces de la iesirea din vama pana la intrarea pe pod" a fost semnat la data de 17.10.2014 si a fost atribuit prin licitatie deschisa firmei Asociere COLLINI LAVORI S.p.A – TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL

Ordinul de incepere pentru contractul de proiectare si executie a fost emis in data de 20.11.2014.

S-a efectuat plata Avansului aferent contractului.

A fost emisa Autorizatia de Construire nr. 025/21.05.2015

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	03.06.2015
Denumirea contractului:	Contract de servicii "Supervizare Reabilitare Podul de la Giurgiu, peste Dunare, pe DN 5 km 64+884 inclusiv drumul de acces de la iesirea din vama pana la intrarea pe pod"
Durata proiectului:	48 luni de la Data de incepere a contractului
Valoarea proiectului:	419,851.19 lei
Valoarea platilor efectuate de catre constructor pana la data raportarii :	0
din care: valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	0
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0
Progres fizic	0%
Progres financiar	0%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament):	419,851.19
din care: productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	0.00
productie realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
productie realizata in luna de raportare	0.00
productie ramasa de realizat pana la finele anului curent	419,851.19
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	0
din care: valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0
Valoarea cumulata a certificatelor de plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare:	0
din care : valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0
Nota.	
<p>In baza Articolului 29 "Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Beneficiarului", coroborat cu prevederile Articolului 27 "Neexecutarea/Executarea necorespunzatoare a Contractului de Servicii", prin adresa nr. 92/26992/30.04.2015, C.N.A.D.N.R. a Notificat Consultantul/Inginerul cu privire la rezilierea Contractului de Servicii, cu preaviz de 15 zile de la data confirmarii de primire de catre acesta a notificarii de reziliere, respectiv 04.05.2015.</p> <p>In acest sens s-a emis Decizia Directorului General al C.N.A.D.N.R. S.A nr. 413/06.05.2015, prin care serviciile de consultanta aferente supervizarii lucrarilor pentru Contractul de Proiectare si Executie pentru "Reabilitare Podul de la Giurgiu, peste Dunare, pe DN 5 km 64+884 inclusiv drumul de acces de la iesirea din vama pana la intrarea pe pod" vor fi asigurate de catre DRDP Bucuresti pana la semnarea unui nou contract de supervizare.</p>	
Probleme tehnice care necesita rezolvare:	

FISA DE RAPORTARE	
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie	
	(valorile sunt in Lei, fara TVA)
Data raportarii:	15-30.05.2015
Denumirea contractului:	POST/2011/2/1/010/02 "Constructia variantei de ocolire Carei"
Durata proiectului:	120 zile de la data finalizarii expropriilor(30.10.2015)
Valoarea proiectului:	38,484,814.55
Valoarea platilor efectuate catre constructor pana la data raportarii :	13,067,249.50
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	3,912,250.50
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	3,912,250.50
Progres fizic	53.68%
Progres financiar	33.95%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	0.00
din care:	
productie realizata cumulativ inclusiv luna de raportare	14,392,128.98
productie realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	1,324,879.48
productie realizata in luna de raportare	791,401.43
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	24,092,685.57
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	12,292,040.70
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	4,052,541.60
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0.00
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	12,151,749.60
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	3,912,250.50
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	1,400,564.70
Probleme tehnice care necesita rezolvare:	<p>Problema Exproprierea suplimentare</p> <p>Clarificarea problemelor intre Proiectant si Antreprenor privind neconcordanțele aparute la proiect si a listelor de cantitati</p> <p>Relocarea liniei electrice sau coborarea liniei rosii in zona retelei electrice (Analiza situatiei de catre Proiectant)</p>

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	15.05.2015
Denumirea contractului:	Constructia Variantei de Ocolire Craiova Sud
Durata proiectului:	41 luni (18 luni initial + 23 luni, extindere pana la 22.10.2015)
Valoarea proiectului:	35,908,966.70
Valoarea partilor efectuate de catre constructor pana la data raportarii :	26,661,613.92
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0.00
Progres fizic	78.00%
Progres financiar	74.25%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	9,247,352.78
din care:	
productie realizata cumulata inclusiv luna de raportare	975,825.79
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	975,825.79
productie realizata in luna de raportare	0.00
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	8,271,526.99
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	3,205,825.79
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	1,130,000.00
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	0.00
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	975,825.79
:	
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0.00

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

- Protejarea bazinelor de retentie si asigurarea infiltrarii apelor pluviale.

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	15.05.2015 - 31.05.2015
Denumirea contractului:	POST/2011/2/1/009/02 Constructia variantei de ocolire Sacuieni
Durata proiectului:	730 zile + 246 zile
Valoarea proiectului:	32,029,842.32
Valoarea platilor efectuate de catre constructor pana la data raportarii :	17,131,870.15
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0.00
Progres fizic	53.90%
Progres financiar	55.12%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	14,897,972.17
din care:	
productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	0.00
productie realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
productie realizata in luna de raportare	0.00
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	14,376,727.77
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	17,653,114.55
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0.00
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0.00
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	17,653,114.55
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0.00
:	
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0.00

Probleme tehnice care necesita rezolvare:	<ul style="list-style-type: none"> - exproprii suplimentare - modificare traseu km 4+120 - km 4+900 - modificare solutie pt stabilizarea terenului km 0+000 - km 0+180 - modificare plan semnalizare si siguranta circulatiei
--	---

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	03.06.2015
Denumirea contractului:	Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Caracal - Relicitare
Durata proiectului:	36 luni (12 luni executie + 24 luni perioada de garantie)
Valoarea proiectului:	41.685.313,07 lei fara TVA
Valoarea platilor efectuate catre constructor pana la data raportarii :	-
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	-
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	-
Progres fizic	21.17%
Progres financiar	15.00%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	35,432,516.11
din care:	
productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	0.00
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
productie realizata in luna de raportare	0.00
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	35,432,516.11
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	6,252,796.96
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0.00
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0.00
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	6,252,796.96
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0.00
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0.00

Probleme tehnice care necesita rezolvare:




FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	03.06.2015
Denumirea contractului:	VO Brasov Lot 1: Tronson I, DN 1 – DN 11
Durata proiectului:	36 luni (12 luni executie + 24 luni perioada de garantie)
Valoarea proiectului:	59.556.175,71 Lei fara TVA
Valoarea platilor efectuate catre constructor pana la data raportarii :	8,933,426.36
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	0.00
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0.00
Progres fizic	19.78%
Progres financiar	18.39%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	50,622,749.35
din care:	
productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	2,021,542.72
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	2,021,542.72
productie realizata in luna de raportare	0.00
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	50,622,749.35
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	2,021,542.72
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	2,021,542.72
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0.00
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	10,954,969.08
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	2,021,542.72
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0.00

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

Asigurarea Consultantei pe noul contract de lucrari

FISA DE RAPORTARE
 pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absortie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	03.06.2015
Denumirea contractului:	VO Brasov: Tronson II, DN 13 – DN 11
Durata proiectului:	39 luni (3 luni proiectare + 12 executie + 24 luni perioada de garantie)
Valoarea proiectului:	64.416.520,42 lei fara TVA
Valoarea platilor efectuate catre constructor pana la data raportarii :	11,796,783.43
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	1,387,354.68
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	-
Progres fizic	17.00%
Progres financiar	18.31%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	52,619,736.99
din care:	
productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	13,184,138.10
productie realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	1,387,354.68
productie realizata in luna de raportare	0.00
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	52,619,736.99
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	2,134,305.37
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	1,387,354.68
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0.00
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	11,796,783.43
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	1,387,354.68
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0.00

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

Finalizarea expropriilor suplimentare.

Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru sectiunile din PT aprobate in CTE.

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	03.06.2015
Denumirea contractului:	VO Brasov Lot 2: Tronson III, DN 13 – DN 1
Durata proiectului:	36 luni (12 luni executie + 24 luni perioada de garantie)
Valoarea proiectului:	97.587.883,61 lei fara TVA
Valoarea platilor efectuate catre constructor pana la data raportarii :	86,237,847.47
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	6,510,163.00
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	6,510,163.00
Progres fizic	99.00%
Progres financiar	88.37%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	9,902,978.44
din care:	
productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	6,510,163.00
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	6,510,163.00
productie realizata in luna de raportare	6,510,163.00
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	3,392,815.44
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	10,486,683.85
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	10,486,683.85
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	10,486,683.85
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	6,510,163.00
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	6,510,163.00
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	6,510,163.00

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

- aprobarea Ordinului de Variatie nr. 4

FISA DE RAPORTARE
pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absortie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	31.05.2015
Denumirea contractului:	Constructia Variantei De Ocolire Targu Jiu
Durata proiectului:	48 de luni
Valoarea proiectului:	151.211.642,17
Valoarea partilor efectuate de catre constructor pana la data raportarii :	0
din care :	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	0
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	0
Progres fizic	2
Progres financiar	15%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament) :	63.508.889,71
din care:	
productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	0
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	0
productie realizata in luna de raportare	0
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	0
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	0
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	22.681.746,33
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	0
:	
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	0

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

Aviz CEZ

Procedura de scoatere de sub circuitul sivic a suprafetelor cu culturi de nuci

Procedurile ce trebuiesc urmate conform Aviz Transelectrica, nu sunt clare

FISA DE RAPORTARE
 pentru monitorizare bilunara a indicatorilor necesari pentru absorbtie

(valorile sunt in Lei, fara TVA)

Data raportarii:	15.05.2015
Denumirea contractului:	Reabilitare DN 76 Deva - Oradea Contract 5R14 BEIUŞ - ORADEA km 133+660 - km 184+390
Durata proiectului:	1081 zile
Valoarea proiectului:	161,037,987.16
Valoarea partilor efectuate catre Constructor pana la data raportarii:	35,182,111.13
din care:	
valoarea platilor efectuate in anul curent inclusiv luna de raportare	-
valoarea platilor efectuate in luna de raportare	-
Progres fizic	7.37%
Progres financiar	22.65%
Valoarea productiei anuale angajate (conform declaratiei de angajament):	81,201,310.57
din care:	
productie realizata cumulat inclusiv luna de raportare	12,957,729.21
productia realizata in anul curent inclusiv luna de raportare	-
productie realizata in luna de raportare	-
productie ramasa de realizat pana la finalul anului curent	126,250,625.52
Valoare cumulata a Situatiilor de Lucrari emise pana la data raportarii inclusiv luna de raportare:	12,551,096.32
din care:	
valoarea cumulata a Situatiilor de Lucrari aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	-
Situatia de Lucrari aferenta lunii de raportare	-
Valoarea cumulata a Certificatelor de Plata emise la data raportarii inclusiv luna de raportare	12,551,096.32
din care:	
valoarea cumulata a Certificatelor de Plata aferenta anului in curs inclusiv luna de raportare	-
:	
Certificatul de Plata aferent lunii de raportare	-

Probleme tehnice care necesita rezolvare:

CONTRACT REZILIAT