



## PO/ XVI/AMOI/RP Anexa 2a - Raportul de progres al beneficiarului

Nr. raport / data de înregistrare

 Raport Lunar

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 UIP - " Modernizare Infrastructura Rutieră  
 Piața Sudului"  
 Nr. 522 / 24.05.2016....

## I. Prezentare generală

Axa prioritară Domeniu major de intervenție	Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale”, Domeniul Major de Intervenție 2.1 „Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură”
Titlu proiect	„Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului ”
Beneficiar	Unitatea administrativ teritorială Municipiul București
Număr de referință / cod SMIS	SMIS 34787
Perioada de raportare	01.04.2016 - 30.04.2016
OI / Regiunea de Dezvoltare	Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov

## II. Detalii raportare

Data semnării contractului 26.10.2012

Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanțare: 27.10.2012

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanțare: 30.06.2016

Data de finalizare estimată se va completa doar dacă se preconizează că va fi necesară o prelungire a duratei de execuție):30.11.2016

## III. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: Unitatea administrativ teritorială Municipiul București

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): Splaiul Independenței, nr. 291-293, sector 6, cod poștal 060042, București

Tel. 021.305.55.00 Fax: 021.312.00.30

E-mail: DirectiaTransporturiDrumuriSistematizareaCirculatiei@pmb.ro

Manager Proiect: Cosmin Flavius GHEORGHIU

Reprezentant legal (nume) (altul decât Administratorul Proiectului, dacă este cazul)

Ioan - Răzvan SAVA

IV. Stadiul activităților prevăzute în contract<sup>1</sup>

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / În grafic/ întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
<b>1. Faza pre-proiect</b>		<b>Realizată</b>	<b>În grafic</b>	<b>N/A</b>
1.1 Elaborarea Documentației tehnico-economice conform HG-28/2008	Anul 0 luna 1 - Anul 0 luna 5	Realizată	În grafic	N/A
1.2 Întocmirea dosarului cererii de finanțare	Anul 0 luna 5 - Anul 0 luna 5	Realizată	În grafic	N/A
1.3 Depunerea cererii de finanțare	Anul 0 luna 5 - Anul 0 luna 5	Realizată	În grafic	N/A
<b>2. Activități previzionate după depunerea Cererii de Finanțare</b>	-	<b>Realizată</b>	<b>În grafic</b>	<b>N/A</b>
2.1 Achiziția și elaborarea proiectului tehnic (PT)	Anul 0 luna 8 - Anul 0 luna 12	Realizată	În grafic	N/A
2.2 Depunerea proiectului tehnic la Organismul Intermediar	Anul 0 luna 12 - Anul 0 luna 12	Realizată	În grafic	N/A
<b>3. Semnarea contractului de finanțare</b>	Anul 1 luna 1	<b>Realizată</b>	<b>În grafic</b>	<b>Semnat la data de 26.10.2012</b>
<b>4. Managementul proiectului</b>				
4.1 Începerea proiectului (actualizarea planurilor de managementul proiectului și documentarea planurilor în manualul proiectului)	Anul 1 luna 1	Realizată	În grafic	N/A
4.2 Coordonarea proiectului	Anul 1 luna 2 Anul 4 luna 7	În curs de realizare	În grafic	N/A
4.3 Marketingul proiectului	Anul 1 luna 3- Anul 4 luna 7	În curs de realizare	În grafic	N/A

<sup>1</sup> Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 2.3.6 - Calendarul activităților

4.4 Monitorizarea/ Controlul proiectului	Anul 1 luna 3- Anul 4 luna 7 o data/ luna	In curs de realizare	In grafic	N/A
4.5 Incheierea proiectului	Anul 4 luna 7	Nerealizata	In grafic	N/A
<b>5. Atribuirea contractelor de achizitii publice in cadrul proiectului</b>				
5.1 Pregatirea documentatiei de atribuire pentru servicii de promovare si publicitate a proiectului	Anul 1 luna 2 Anul 1 luna 5	Realizată	In grafic	N/A
5.2 Pregatirea documentatiei de atribuire pentru servicii de management de proiect	Anul 2 luna 10 Anul 2 luna 11	Realizată	In grafic	N/A
5.3 Pregatirea documentatiei de atribuire pentru realizarea lucrarilor de interventie	Anul 1 luna 2 Anul 1 luna 5	Realizată	în grafic	N/A
5.4 Pregatirea documentatiei de atribuire pentru realizarea serviciilor de supervizare	Anul 1 luna 2 Anul 1 luna 7	Realizata	In grafic	N/A
5.5 Pregatirea documentatiei de atribuire pentru servicii furnizare si instalare escalatoare si lifturi	Anul 3 luna 2 Anul 3 luna 3	Realizata	In grafic	N/A
5.6 Achizitia directa de servicii de promovare si publicitate a proiectului	Anul 2 luna 2 Anul 2 luna 2	Realizata	In grafic	N/A
5.7 Lansarea procedurii de atribuire pentru contractarea serviciilor de management de proiect	Anul 2 luna 12 Anul 2 luna 12	Realizata	In grafic	Anunt de participare publicat in SEA P la data de 26.09.2014

5.8 Lansarea procedurii de atribuire pentru executia lucrarilor de interventie	Anul 1 luna 7 Anul 1 luna 8	Realizata	In grafic	Anunt de participare numarul 143894/24.05.2013
5.9 Lansarea procedurii de atribuire pentru contractarea serviciilor de supervizare	Anul 1 luna 10 Anul 1 luna 10	Realizata	In grafic	Anuntul de participare a fost publicat in SEAP cu nr. 145823/14.08.2013
5.10 Lansarea procedurii de atribuire pentru servicii furnizare si instalare escalatoare si lifturi	Anul 3 luna 4 Anul 3 luna 5	Realizata	Intârziată	Anuntul de participare a fost publicat in SEAP cu nr.159691/21.05.2015
5.11 Derularea achizitiei directe pentru servicii de promovare si publicitate a proiectului	Anul 2 luna 2- Anul 2 luna 6	Realizata	In grafic	Semnare contract la 30.04.2014
5.12 Derularea procedurii de atribuire a contractului de servicii de management de proiect	Anul 3 luna 1- Anul 3 luna 2	Realizata	Intârziată	Semnare contract la 06.05.2015
5.13 Derularea procedurii de atribuire a contractului de lucrari de interventie	Anul 1 luna 9- Anul 2 luna 7	Realizata	In grafic	Semnare contract la 08.05.2014
5.14 Derularea procedurii de atribuire a contractului de servicii de supervizare	Anul 1 luna 10- Anul 1 luna 12	Realizata	Intarziata	Au fost solicitate numeroase clarificări privind propunerea tehnică și financiară - analiză de cash flow. Semnare contract la 22.05.2014
5.15 Derularea procedurii de atribuire a contractului de servicii furnizare si instalare escalatoare si lifturi	Anul 3 luna 6 - Anul 3 luna 7	In curs de realizare	Intarziata	Raportul procedurii semnat. Semnare contract la 08.03.2016.

<b>6. Promovarea si publicitatea inceperii proiectului</b>		In curs de realizare	In grafic	N/A
6.1 Realizare si instalare panouri pentru șantier in construcție conform Manualului de identitate vizuala	Anul 2 luna 7 - Anul 2 luna 10	Realizata	In grafic	N/A
6.2 Concepere si realizare comunicate / articole de presa in presa	Anul 2 luna 7 - Anul 4 luna 7	Realizata	In grafic	N/A
6.3 Concepere si realizare pliante si broșuri pentru proiect, inclusiv website	Anul 2 luna 7 - Anul 4 luna 7	Realizata	In grafic	N/A
6.4 Conferința de presa la semnarea contractului de lucrări	Anul 2 luna 7 - Anul 2 luna 7	Realizata	In grafic	N/A
6.5 Realizarea de fotografii cu caracter documentar	Anul 2 luna 8 - Anul 4 luna 7 o data /luna	In curs de realizare	In grafic	N/A
<b>7. Execuția lucrărilor de intervenție</b>		In curs de realizare	Intarziate	N/A
7.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	Anul 2 luna 8 - Anul 4 luna 7	In curs de realizare	In grafic	N/A
7.2 Supervizarea lucrarilor prin diriginti de specialitate atestati	Anul 2 luna 8 - Anul 4 luna 7	In curs de realizare	In grafic	N/A
7.3 Predare amplasament	Anul 2 luna 8 Anul 2 luna 8	Realizata	In grafic	Conform P-V predare amplasament din 11.06.2014
7.4 Organizare santier	Anul 2 luna 8 Anul 4 luna 7	Realizată	In grafic	N/A
7.5 Deviere rețele edilitare	Anul 2 luna 8 - Anul 3 luna 8	In curs de realizare	Intârziată	Se realizează pe etape
7.6 Realizare rețea transport urban de suprafață	Anul 2 luna 9 Anul 3 luna 4	In curs de realizare	Intârziată	N/A

7.7 Montare echipamente rețea transport urban	Anul 3 luna 1 - Anul 3 luna 4	Nerealizata	Intârziată	N/A
7.8 Dezafectări carosabil	Anul 2 luna 9 Anul 3 luna 3	In curs de realizare	Intârziată	N/A
7.9 Alimentare cu energie electrică	Anul 3 luna 2 Anul 3 luna 11	Nerealizata	Intârziată	Se află în faza de proiect
7.10 Montare echipamente alimentare energie electrică	Anul 3 luna 2 Anul 3 luna 11	Nerealizata	Intârziată	N/A
7.11 Racordare la canalizarea orașului	Anul 2 luna 12 Anul 3 luna 11	Nerealizata	Intârziată	N/A
7.12 Lucrări de structură	Anul 2 luna 9 Anul 3 luna 12	In curs de realizare	Intârziată	N/A
7.13 Lucrări arhitectură	Anul 3 luna 3 - Anul 4 luna 7	Nerealizata	Intârziată	N/A
7.14 Lucrări drumuri pasaj rutier	Anul 2 luna 9 - Anul 3 luna 11	In curs de realizare	Intârziată	N/A
7.15 Lucrări instalații electrice	Anul 3 luna 2 Anul 3 luna 12	Nerealizata	Intârziată	N/A
7.16 Montare echipamente instalații electrice	Anul 3 luna 2 - Anul 3 luna 12	Nerealizata	Intârziată	N/A
7.17 Lucrări instalații sanitare	Anul 3 luna 3 Anul 3 luna 6	Nerealizata	Intârziată	N/A
7.18 Montare echipamente instalații sanitare	Anul 3 luna 3 - Anul 3 luna 6	Nerealizata	Intârziată	N/A
7.19 Lucrări instalații transport calatori	Anul 3 luna 12 Anul 3 luna 12	Nerealizata	Intârziată	N/A
7.20 Montare echipamente instalații transport calatori	Anul 3 luna 12 - Anul 3 luna 12	Nerealizata	Intârziată	N/A
7.21 Modernizare carosabil intersecție	Anul 3 luna 5 Anul 3 luna 11	Nerealizata	Intârziată	N/A
7.22 Refacere spațiu verde	Anul 3 luna 7 Anul 3 luna 12	Nerealizata	Intârziată	N/A
7.23 Recepție la terminarea lucrărilor	Anul 4 luna 7 Anul 4 luna 7	Nerealizata	Intârziată	N/A
8. Auditul proiectului				N/A
8.1 Pregătirea documentației de atribuire pentru contractarea de servicii de audit	Anul 3 luna 3 Anul 3 luna 4	Realizata	Intârziată	N/A

# MDRAP

PO XVI Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DM

Cod PO/ XVI/AMOI/RP

Ediția III

Revizuire 1

Data Decembrie 2013

8.2 Achiziția directă de servicii de audit	Anul 3 luna 5 Anul 3 luna 5	Nerealizată	Intârziată	N/A
8.3 Derularea achiziției directe pentru servicii de audit	Anul 3 luna 5 Anul 3 luna 6	Nerealizată	Intârziată	N/A
8.4 Realizare audit și raport de audit	Anul 3 luna 6-7 și Anul 4 luna 8	Nerealizată	In grafic	N/A
<b>9. Coordonare privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM)</b>				
9.1 Pregătirea documentației pentru achiziția directă de servicii de coordonare privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM)	Anul 3 luna 1 Anul 3 luna 2	Realizată	Intârziată	N/A
9.2 Achiziția directă de servicii de coordonare privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM)	Anul 3 luna 2 Anul 3 luna 2	Realizată	Intârziată	Contract nr. 316/15.07.2015
9.3 Derularea achiziției directe pentru contractarea de servicii de coordonare privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM)	Anul 3 luna 2 Anul 3 luna 2	Realizată	Intârziată	Contract încheiat în data de 15.07.2015
9.4 Realizare coordonare privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM)	Anul 3 luna 2 Anul 4 luna 7	In curs de realizare	In grafic	N/A
<b>Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%):</b>				<b>60,47% -propus de Consitrans</b>

# MDRAP

PO XVI Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DM

Cod PO/ XVI/AMOI/RP

Ediția III

Revizuire 1

Data Decembrie 2013

## V. Stadiul derulării procedurilor de achiziții

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată Conform sect. 3.4 din CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii
Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica (PT, DE, DTAC) pe perioada lucrărilor	Licitatie deschisa	2.106.751,40 lei (fara TVA)	1.766.744,40 LEI	Anunț de participare nr. 32081/15.12.2011	Anul 0 luna 8	Data semnării contractului 24.02.2012 Anunț de atribuire nr.125511/14.06.2012		Finalizata Contract nr. 575, încheiat cu S.C. TECNIC CONSULTING ENGINEERING S.R.L. în grafic
Servicii de consultanta si management de proiect	Licitatie deschisa	2.528.086,50 lei (fara TVA)	1.180.158,00 LEI	Anunț de participare nr.154176/26.09.2014	Anul 3 luna 2	Data semnării contractului 06.05.2015; Anunț de atribuire nr.237.1/06.02.2015		Finalizata Contract nr. 190, încheiat cu SC CONSITRANS SRL întârziată
Lucrări execuție proiect (fără achiziție și montaj escalatoare și lifturi)	Licitatie deschisa	89.796.413,22 lei(fara TVA)	88.073.947,44 LEI	Anunț de participare nr.143894/24.05.2013	Anul 2 luna 7	Data semnării contractului: 8.05.2014 Anunț de atribuire nr. 147012/30.05.2014		Finalizată Contract nr. 183 încheiat cu Asocierea ASTALDI SPA - EUROCONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. - RCV GLOBAL GROUP S.R.L în grafic



# MDRAP

PO XVI Procedura de monitorizare

Cod PO/ XVII/AMOU/ RP

Ediția III

Revizuirea 1

Data Decembrie 2013

Emitent: AM POR / DM

Servicii de asistenta tehnica - diriginie de şantier	Licitatie deschisa	2.450.983,50 lei (fara TVA)	2.164.320 LEI	Anunţ de participare nr. 45823/14.08.2013	Anul 2 luna 7	Data semnării contractului: 22.05.2014 Anunţ de atribuire nr. 147014/30.05.2014	Finalizată Contract nr.221 încheiat între Municipiul Bucuresti si SC METROUL SA In grafic
Servicii furnizare si instalare escalatoare si lifturi	Licitatie deschisa	4.640.097,40 lei (fara TVA)	3.726.360,00 lei (fara TVA)	Anunţ de participare nr.159691/21.05.2015	Anul 3 luna 7	Semnare contract la 8.05.2014.	Finalizată Contract nr. 78/08.03.2016. încheiat între Municipiul Bucureşti și Schindler Romania SRL întârziată
Servicii de publicitate si informare pentru proiect	Achizitie directa	84.000 lei (fara TVA)	83.528,00 LEI	..	Anul 2 luna 6	Data semnării contractului: 24.12.2013 Notificare de atribuire la cumpararea directa nr. 100120	Finalizată Contract nr. 166/30.04.2014. încheiat între Municipiul Bucureşti și SC BG Print Media Concept SRL In grafic Nerealizată
Servicii de audit	Achizitie directa	51.839,99 lei (fara TVA)	0		Anul 4 luna 3		
Servicii sanatare si securitate in munca	Achizitie directa		39.700,00 Lei				Finalizată Contract nr. 316/15.07.2015, încheiat între Municipiul Bucuresti si SC Q TEST SA întarziată

## VI. Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare / contractelor de lucrări/bunuri

## Cereri de rambursare

Se prezintă ultimul grafic revizuit transmis cu notificare la AM, se indică data la care s-a depus ultima cerere de rambursare la OI, suma solicitată și situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

Stadiul contractului de lucrări			
Categoriile de lucrări conform graficului de execuție		Stadiul conform planificării	Realizare procentuală %
		In avans/In grafic/Întârziat	
.....			
Progresul fizic contractului de lucrări		Întârziat	43,71%
Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (LEI)*	Data depunerii cererii de rambursare la OI**	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR (LEI)
1	1.931.049,17/1.931.049,17	Luna 28/20.02.2015	1.808.745,14/06.05.2015
2	35.000.000,00/ 452.579,40	Luna 30/03.04.2015	427.149,45/17.06.2015
3	16.543.104,23 lei( din care prefinanțare 4.920. 547,30)	Luna 40/16.02.2016	Conform platilor la 31.12.2015

\*In cazul in care au fost depuse cereri de rambursare, pe aceasta coloana au fost completate atat valoarea estimata a cheltuielilor eligibile conform graficului de depunere a cererilor de rambursare cat si suma aferenta cheltuielilor eligibile solicitate efectiv in cererea de rambursare.

\*\*\*In cazul in care au fost depuse cereri de rambursare, pe aceasta coloana au fost completate atat luna estimata de depunere a cererii de rambursare conform graficului de depunere a cererilor de rambursare cat si data efectiva de depunere a cererii.

## VII. Contracte de lucrări/echipamente

## Stadiul contractului de lucrări

Progresul financiar al lucrărilor [(valoarea plăți efectuate / valoare contract de lucrări) X 100]				
Valoare contract de lucrări	Valoare plăți efectuate la data curentă	%	Valoare lucrări executate și nedebcontate la data curentă	%
88.073.947,44	12.865.838,01*	14,60	-2.789.130,07 aferenta aprilie 2016 -3.679.338,27 aferenta martie 2016 -3.090.858,60 aferenta febr. 2016 -7.355.699,29- af.iul'14-dec'15**	19,43

\*)menționăm că suma de 15.533.590,99 lei din raportul lunii decembrie 2015, includea TVA

\*\*)menționăm că suma de 7.355.699,29 lei( exclusiv TVA) - af.iul'14-dec'15 reprezintă cheltuieli indirecte pentru care nu au fost depuse de către Executant documente justificative

## Stadiul contractelor de furnizare de echipamente

Echipamente achiziționate în perioada de raportare anterioară	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....	.....	.....
Echipamente achiziționate în perioada de raportare curentă:		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

### VIII Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Întârzierile înregistrate în derularea procedurilor de achiziții de servicii și lucrări s-au datorat atât unor cauze generale, cât și specifice:

Referitor la motivele care au determinat întârzierea atribuirii fiecărui contract în parte, prezentăm mai jos în ce au constat acestea.

**Achiziția de Servicii furnizare și instalare escalatoare și lifturi pentru proiectul "Modernizare infrastructură rutieră Piata Sudului"**

Procedura de achiziție de escalatoare și lifturi a fost întârziată contractul fiind semnat la data de 08.03.2016 deși în graficul inițial era estimată a fi finalizată în luna mai 2015, deoarece:

-Demararea procedurii a avut loc la data de 21.05.2015.

-În urma semnării raportului procedurii în data de 23.12.2015 a fost înregistrată la Direcția Proceduri Achiziții contestația depusă de S.C. KONE Ascensorul S.A având numărul de înregistrare 2320 din data de 23.12.2015.

Din analiza contestației a rezultat ca operatorul economic a solicitat:

- Anularea actului emis de Autoritatea contractantă și reprezentat de comunicarea nr.2283.1/18.12.2015;
- Obligarea Autorității contractante de a dispune măsurile necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire;
- Anularea întregului proces de atribuire având în vedere încălcarea dreptului pretins de contestatar de a i se atribui în mod corect și legal contractul.

În aplicarea art. 274 alin.(1) din OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea Contractantă a transmis CNSC punctul de vedere cu privire la contestația mai sus amintită.

**Decizia CNSC nr. 71/C8/2500/18.01.2016 a confirmat decizia comisiei de evaluare. Contractul s-a semnat în data de 08.03.2016.**

#### Lucrările de execuție

Lucrarea respectivă este o lucrare de mare complexitate care necesită nu numai execuția lucrării propriu-zise ci și importante lucrări de devieri și reamplasări rețele apă, canal, electrice, stâlpi de iluminat aflate pe amplasamentul respectiv precum și lucrări conexe la rețelele de apă, canal, gaze, telefoane, termice, fibră optică.

Deși la momentul eliberării autorizației de construire existau (așa cum reiese și din faptul că această autorizație a fost emisă în regim normal și nu în regim de urgență) avizele operatorilor ENEL, GDF SUEZ, SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, RADET, RATB, ROMTELECOM, NET CITY etc, în timpul execuției lucrărilor pentru devierile de rețele au apărut solicitări suplimentare ale acestora care au implicat refacerea proiectelor.

În consecință au fost necesare lucrări complexe de relocare rețele electrice (cablu 110Kv), de canalizare (conductă Dn 800 raelizată prin metoda pipe-jacking), de alimentare cu apă, de gaze, de transport public, de telefonie și Nectcity situate în amplasament.

În vederea realizării lucrărilor conform contractului de execuție, Municipiul București a implicat și operatorii ENEL, GDF SUEZ, SC APA NOVA BUCUREȘTI SA, RADET, RATB, ROMTELECOM, NET CITY, fiind însă necesară o coordonare continuă în amplasament în același timp a tuturor acestor constructori.

În același timp toate aceste lucrări, au fost lucrări care s-au derulat cu condiția menținerii traficului în zonă în limitările impuse de Brigada de poliție rutieră prin avizele eliberate pentru proiectele de management al traficului.

La acest moment stadiul execuției lucrărilor la obiectivul „Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului” este în procent de aproximativ 43,71%.

Antreprenorul a prezentat Raportul special nr.2 însoțit de un Grafic fizic și valoric accelerat de lucrări conținând o serie de condiționări și omisiuni (menționarea fără justificare și explicitare a unor costuri suplimentare de lucrări). S-a solicitat Antreprenorului transmiterea graficului de lucrări actualizat și fără costuri suplimentare ținând cont de prevederile contractuale potrivit cărora:

- Executantul și-a asumat obligația de executare a lucrărilor pentru proiectul “Modernizare infrastructura rutiera Piata Sudului”, pentru un pret ferm stabilit pe durata derulării contractului și care acoperă toate obligațiile din contract și toate operațiunile necesare pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor până la recepția și predarea acestora
- Costurile suplimentare pot fi solicitate doar pentru lucrări suplimentare, în condițiile art. 5.2 din Contract, și nu pentru costuri pe care Executantul pretinde ca le-a înregistrat ca urmare a întârzierilor.

Până la acest moment Executantul nu a emis niciun Program de Execuție contractual care să conțină resurse și să prezinte detalii privind alocarea acestora, încalcând cerințele achizitorului.

Condițiile meteorologice din luna aprilie 2016 nu au permis progresul lucrărilor de terasamente pentru realizarea bretelelor 1, 2, 3 și 4, necesare a fi finalizate pentru devierea traficului rutier, în creștere în această perioadă. Menținerea solicitării Biroului de Poliție rutieră pentru folosirea a două benzi pe sens în cadrul Planului de Management de trafic.

#### IX. Plan de măsuri pentru recuperarea întârzierilor

Plan de măsuri pentru recuperarea întârzierilor					
Categoriile de lucrări conform grafic de execuție	Stadiul conform planificării în grafic/întarziat/în avans	Motivul întârzierii	Modul de soluționare	Termen	Responsabil
Deviere rețele	întarziat	Neimplicarea detinatorilor de rețele	Implicarea detinatorilor de rețele în devierea acestora	Martie 2016	Apa Nova
Dezafectare carosabil	întarziat	Mentineria deschiderii traficului	Finalizarea devierilor de rețele și mutarea traficului pe bretele finale	Iunie 2016	Asocierea ASTALDI SPA - EUROCONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. - RCV GLOBAL GROUP S.R.L
Pasaj rutier - structura de	întarziat	Nefinalizarea devierii	Devierea rețelelor de	Iunie 2016	Asocierea ASTALDI SPA -

rezistenta		rețelelor de utilitati si mentinerea deschisa a traficului	utilitati si mutarea traficului pe bretelele finale proiectate		EUROCONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. - RCV GLOBAL GROUP S.R.L
Pasajul Pietonal nr.1	întarziat	Nefinalizarea devierii rețelelor de utilitati	Devierea rețelelor de utilitati	Iunie 2016	Asocierea ASTALDI SPA - EUROCONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. - RCV GLOBAL GROUP S.R.L
Pasajul Pietonal nr.2	întarziat	Nefinalizarea devierii rețelelor de utilitati	Devierea rețelelor de utilitati	Iunie 2016	Asocierea ASTALDI SPA - EUROCONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. - RCV GLOBAL GROUP S.R.L
Pasajul Pietonal nr.3	întarziat	Nefinalizarea devierii rețelelor de utilitati	Devierea rețelelor de utilitati	Iunie 2016	Asocierea ASTALDI SPA - EUROCONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. - RCV GLOBAL GROUP S.R.L
Pasajul Pietonal nr.4	întarziat	Nefinalizarea devierii rețelelor de utilitati	Devierea rețelelor de utilitati	Iunie 2016	Asocierea ASTALDI SPA - EUROCONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. - RCV GLOBAL GROUP S.R.L

Semnătura Reprezentantului Legal:

Numele in clar: Ioan-Răzvan SAVA

Data: \_\_\_\_\_

